

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned**  
**Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block :** CHHINDWARA

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contribution	Total		
<b>**Name of Deptt. : GRAM PANCHAYAT (JP-Chhindwara)</b>									
2004-2005	स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरा	1 प्रा.शाला भवन में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - राजना [0858]	राजना	12/12/2005	1.650	0.550	2.200	1.250	-
	सीमेंट कांक्रीट रोड	2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, गोकुल ग्राम - मालहनवाडा [0901]	मालहनवाडा	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण
<b>**Name of Deptt. : GRAM SABHA (JP-Chhindwara)</b>									
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - सारसवाडा [0707]	सारसवाडा	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	0.850	पूर्ण
		2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - धगडिया [0708]	पिंडरईकला	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - धौलपुर [0709]	बीजेपानी	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		4 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - राजना [0710]	गौंदरा	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		5 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - चंदनगांव [0711]	चंदनगांव	28/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		6 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम - खमरा [0741]	धमनिया	24/07/2004	0.750	0.250	1.000	0.997	पूर्ण
		7 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम - खमरा [0834]	धमनिया	08/11/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		8 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम - सहपुरा [0835]	सहपुरा	08/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		9 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम - जमुनिया [0836]	जमुनिया	08/11/2004	0.750	0.250	1.000	0.900	पूर्ण
		10 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम - डागावानी पिपरिया [0837]	डागावानी पिपरिया	08/11/2004	0.750	0.250	1.000	0.890	पूर्ण
	कुंआ निर्माण	11 पेयजल कूप निर्माण, ग्राम - सहपुरा [0838]	सहपुरा	08/11/2004	0.600	0.150	0.750	0.600	पूर्ण
	सीमेंट कांक्रीट रोड	12 90 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी संग्रहालय ग्राम - कुकडाजगत [0880]	कुकडाजगत	06/11/2004	0.675	0.225	0.900	0.900	पूर्ण

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned**  
**Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block : CHHINDWARA**

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	13 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - भुतेरा [0894]	भुतेरा	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		14 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - डांगावानी पिपरिया [0900]	डांगावानी पिपरिया	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
<b>**Name of Deptt. : R.E.S. (RES-1)</b>									
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - चारगांव [0762]	चारगांव	03/09/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - मालहनवाडा [0763]	मालहनवाडा	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - खापाभाट [0764]	खापाभाट	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
	स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरा	4 माध्यमिक शाला भवन में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - खापाभाट [0859]	खापाभाट	08/11/2004	1.650	0.550	2.200	1.825	पूर्ण
		5 माध्यमिक शाला भवन में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - सांख [0860]	सांख	08/11/2004	1.650	0.550	2.200	1.000	-
		6 माध्यमिक शाला भवन में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम - सोनाखार [0861]	सोनाखार	08/11/2004	3.600	1.200	4.800	4.457	पूर्ण
	सीमेंट कांक्रीट रोड	7 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सिवनीप्राणमोती [0862]	सिवनीप्राणमोती	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		8 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सोनाखार [0863]	सोनाखार	23/10/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		9 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - नोनियाकरबल [0864]	नोनियाकरबल	23/10/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		10 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - मालहनवाडा (गोकुलग्राम) [0865]	मालहनवाडा	01/11/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		11 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सारना [0866]	सारना	08/11/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		12 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - डूण्डासिवनी [0867]	झिरलिंगा	08/11/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned  
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block : CHHINDWARA**

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	13 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - अतरवाडा [0868]	मालहनवाडा	08/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		14 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - खैरीभोपाल [0869]	कुकडाजगत	08/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		15 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - नोनियाकरबल (भाग - 2) [0878]	नोनियाकरबल	08/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		16 50 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - नोनियाकरबल [0891]	नोनियाकरबल	01/03/2005	0.375	0.125	0.500	0.500	पूर्ण
<b>** Total **</b>			<b>Total Sanction</b>	32	34.200	11.350	45.550	41.919	