

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned**  
**Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block : CHOURAI**

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
<b>**Name of Deptt. : GRAM PANCHAYAT (JP-Chaurai)</b>									
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - मरकाहांडी [0702]	मरकाहांडी	17/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.478	पूर्ण
		2 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - हरनाखेडी [0703]	हरनाखेडी	17/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.500	पूर्ण
		3 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - रामगढ [0819]	रामगढ	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	0.600	-
		4 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - सिरगांव [0820]	सिरगांव	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	0.600	-
		5 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - सिमरियाकला [0821]	सिमरियाकला	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	0.600	-
<b>**Name of Deptt. : GRAM SABHA (JP-Chaurai)</b>									
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - पिपरिया टांडा [0727]	रामगढ	17/02/2004	0.750	0.250	1.000	0.936	पूर्ण
		2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - केदारपुर [0728]	जमुनिया	17/02/2004	0.750	0.250	1.000	0.850	पूर्ण
		3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - पलटवाडा [0729]	नवेगांव मकरिया	17/02/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण
		4 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - उदादौन [0730]	मरकाहांडी	17/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
	कुआ निर्माण	5 कूप निर्माण कार्य, हनुमान टोला के सामने, ग्राम - सिहोराढाना [0737]	सिहोरामाल	02/06/2004	0.600	0.150	0.750	0.710	पूर्ण
	सीमेंट कांक्रीट रोड	6 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - बारहबरयारी [0833]	बारहबरयारी	08/11/2004	1.500	0.500	2.000	1.500	पूर्ण
		7 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सांख [0895]	सांख	11/03/2005	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण
<b>**Name of Deptt. : NAGARPALIKA PARISHAD</b>									
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - तितरी [0823]	तितरी	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	0.600	-

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned**  
**Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block :** CHOURAI

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
<b>**Name of Deptt. : R.E.S. (RES-1)</b>									
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - चिखलीखुर्द [0738]	चिखलीखुर्द	06/07/2004	2.000	0.500	2.500	2.000	पूर्ण
		2 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - माचीवाडा [0739]	माचीवाडा	06/07/2004	2.000	0.500	2.500	1.068	-
		3 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - निशानजानोजी [0740]	निशानजानोजी	06/07/2004	2.000	0.500	2.500	1.442	-
		4 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - बांसखेडा [0822]	बांसखेडा	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	1.994	पूर्ण
	बहुउद्देशीय भवन	5 बहुउद्देशीय भवन निर्माण कार्य गोकुल ग्राम हरदुआमाल [0824]	फुटेरा	08/11/2004	2.000	0.500	2.500	2.000	पूर्ण
	सीमेंट कांक्रीट रोड	6 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - मोआरी [0825]	मोआरी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण
		7 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - मेढावानी [0826]	मोआरी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		8 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - पलटवाडा [0827]	नवेगांव मकरिया	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		9 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - भाण्डपिपरिया [0828]	खैरीरानी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण
		10 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - पतलौन [0829]	मेघदौन	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण
		11 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - नीलकंठीकला [0830]	नौलाझिर	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	0.870	पूर्ण
		12 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - हरदुआमाल (गोकुलग्राम) [0831]	फुटेरा	01/11/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		13 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण, हरिजन आदिवासी मोहल्ला, ग्राम - हरदुआमाल (गोकुलग्राम) भाग - 2 [0832]	फुटेरा	08/11/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
<b>** Total **</b>			<b>Total Sanction</b>	26	35.350	9.900	45.250	31.498	