

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned  
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block :** PARASIA

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
<b>**Name of Deptt. : GRAM PANCHAYAT (JP-Parasia)</b>									
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - ताल पिपरिया [0692]	तालपिपरिया	23/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.500	पूर्ण
		2 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - मोठार [0693]	मोठार	17/02/2004	2.000	0.500	2.500	2.500	पूर्ण
		3 ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - सिरगोरी खुर्द [0694]	सिरगोरी खुर्द	17/02/2004	2.000	0.500	2.500	1.638	-
	स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरा	4 बालक शासकीय प्रा.शाला भवन में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, ग्राम - उमरेठ [0897]	उमरेठ	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	0.400	-
		5 शासकीय प्रा.शाला भवन में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, ग्राम - अम्बाडा [0898]	अम्बाडा	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	0.400	-
<b>**Name of Deptt. : GRAM SABHA (JP-Parasia)</b>									
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - दरबई [0716]	दरबई	28/02/2004	0.750	0.250	1.000	0.900	पूर्ण
		2 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - तालपिपरिया [0717]	तालपिपरिया	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		3 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - मोरडोंगरीखुर्द [0718]	मोरडोंगरीखुर्द	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		4 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - काराबोह [0719]	मोरडोंगरीखुर्द	23/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		5 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - इकलहरा [0720]	इकलहरा	17/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		6 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - गायगोहान [0721]	सतनूर	17/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		7 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम - जोबनाला [0742]	तुमडी	30/07/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		8 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - पटपडा [0761]	पटपडा	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		9 137 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बिजोरीगुमाई (गोकुलग्राम) [0765]	बिजोरी गुमाई	23/10/2004	1.020	0.350	1.370	1.370	पूर्ण

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned  
Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block :** PARASIA

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	10 94 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बिजोरीगुमाई (गोकुलग्राम) [0766]	बिजोरी गुमाई	23/10/2004	0.700	0.240	0.940	0.940	पूर्ण
		11 378 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बिजोरीगुमाई (गोकुलग्राम) [0767]	बिजोरी गुमाई	23/10/2004	2.830	0.950	3.780	3.780	पूर्ण
		12 378 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला - 2, ग्राम - बिजोरीगुमाई (गोकुलग्राम) [0768]	बिजोरी गुमाई	23/10/2004	2.830	0.950	3.780	3.780	पूर्ण
		13 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बिजोरीफुल्ला [0769]	फुटेरा	10/11/2004	0.750	0.250	1.000	0.999	पूर्ण
		14 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - पाथरपूंजी [0816]	साजवा	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		15 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - माडईमाल [0817]	माडईमाल	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		16 100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - तुमडी [0896]	तुमडी	04/03/2005	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
<b>**Name of Deptt. : R.E.S. (RES-1)</b>									
2004-2005	स्कूल भवन में अतिरिक्त कमरा	1 प्रा.शाला भवन में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, ग्राम - खिरसाडोह [0887]	खिरसाडोह	04/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
<b>** Total **</b>			<b>Total Sanction</b>	22	24.630	7.740	32.370	30.207	