

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned**  
**Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block :** TAMIA

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.	
					Govt. Share	Contri- bution	Total			
<b>**Name of Deptt. : GRAM PANCHAYAT (JP-Tamia)</b>										
2004-2005	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन	1	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - हर्राकछार [0785]	हर्राकछार	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	1.500	-
		2	ग्राम स्वराज सह आंगनवाडी भवन निर्माण, ग्राम - बम्होरीखुर्द [0786]	बम्होरीखुर्द	23/10/2004	2.000	0.500	2.500	1.800	-
	बहुउद्देशीय भवन	3	बहुउद्देशीय ग्राम स्वराज भवन निर्माण, गोकुलग्राम सीताडोंगरी [0886]	कपूरनाला	03/12/2004	2.000	0.500	2.500	1.950	पूर्ण
<b>**Name of Deptt. : GRAM SABHA (JP-Tamia)</b>										
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	1	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - बांगई [0712]	बांगई	16/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		2	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - प्रतापगढ बादला [0713]	दौरियाखेडा	16/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		3	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - मुंगरिया [0714]	दौरियाखेडा	16/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		4	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण आदिवासी/हरिजन मोहल्ले में ग्राम - भांडी [0715]	जामुनडोंगा	16/02/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		5	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - धूसावानी [0756]	धूसावानी	03/09/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		6	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - भौडियापानी [0776]	भौडियापानी	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		7	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - बांगई [0777]	बांगई	23/10/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		8	200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - सीताडोंगरी (गोकुलग्राम) [0778]	कपूरनाला	23/10/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
		9	200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - प्रतापगढबादला [0779]	दौरियाखेडा	01/11/2004	1.500	0.500	2.000	1.800	पूर्ण
		10	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - पाण्डुपिपरिया [0780]	पाण्डुपिपरिया	01/11/2004	0.750	0.250	1.000	1.000	पूर्ण
		11	100 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - माहुलझिर [0781]	माहुलझिर	01/11/2004	0.750	0.250	1.000	0.750	पूर्ण

**11th Finance Commission - Block Wise Work Sanctioned**  
**Zila Panchayat - Chhindwara (M.P.)**

**\*\*Name of Block : TAMIA**

Year	Type of Work	Work Detail ...	Name of Panchayat	Sanctioned Date dd/mm/yy	Sanction Amt.(Rs in Lacs)			Expenditure Amt. (Rs.in Lakh)	Physical Progress.
					Govt. Share	Contri- bution	Total		
2004-2005	सीमेंट कांक्रीट रोड	12 200 मी. सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य आदिवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम - तामिया [0885]	तामिया	25/10/2004	1.500	0.500	2.000	2.000	पूर्ण
<b>** Total **</b>			<b>Total Sanction</b>	15	17.250	5.250	22.500	19.800	